

বিষয়ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২৮/০৩/২০১৮ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি ২০১৮ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মো: আনিছুর রহমান।

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত।

৩। সভাপতি তাঁর সূচনা বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় অবহিত করা হয় যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জানুয়ারি ২০১৮ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভা ২৭/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী ২২/০৩/২০১৮ তারিখে জারি করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় তা সভায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভাকে আরো অবহিত করা হয় যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ০৫টি অনুমোদিত, ০৫টি নতুন অনুমোদিত এবং ১১টি অননুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ৩৩৮২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং খোক বরাদ্দ রয়েছে ১০৯৬৩.০০ লক্ষ টাকা। সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৭৪২৯০.০০ লক্ষ টাকা। ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৩৩১২৬.৭২ লক্ষ টাকা (৯৮.৪৪ %) এবং উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২২৬০.০১ লক্ষ টাকা (৬৫.৮১%)। অতঃপর সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৩.১	<p>মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, “মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ‘দারুল আরকাম’ ইবতেদায়ি মাদ্রাসার কওমি ও আলিয়া নেসাবের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। সাধারণ নেসাবের শিক্ষক নিয়োগ অতিশীঘ্রই সমাপ্ত হবে। সভায় আলোচনা হয় যে, ‘দারুল আরকাম’ ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরিক্ষায় অংশগ্রহণ, ৫ম শ্রেণি সমাপ্ত হওয়ার পর কোথায় ভর্তি হবে এ সকল বিষয়ে আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি Brain Storming Session এর আয়োজন করা যেতে পারে। সভাপতি সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) “মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ‘দারুল আরকাম’ ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সাধারণ নেসাবের শিক্ষক নিয়োগ দ্রুত সমাপ্ত করে মাদ্রাসার কার্যক্রম চালু করতে হবে।</p> <p>খ) শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম-ঠিকানা সম্বলিত ডাটা-বেইজ প্রস্তুতের কাজ চলমান রাখতে হবে।</p> <p>গ) ‘দারুল আরকাম’ ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরিক্ষায় অংশগ্রহণ, ৫ম শ্রেণি সমাপ্ত হওয়ার পর কোথায় ভর্তি হবে এ সকল বিষয়ে আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি Brain Storming Session এর আয়োজন করতে হবে।</p> <p>ঘ) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপন করতে হবে।</p> <p>ঙ) বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।</p>	<p>ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও প্রকল্প পরিচালক</p> <p>খ) প্রকল্প পরিচালক</p> <p>গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>ঘ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>ঙ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

চলমান পৃ:২)

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৩.২	<p>মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ-২য় পর্যায় প্রকল্প</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেছেন। প্রকল্পে প্রেষণে বিভিন্ন ক্যাটাগরির জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ এবং সরাসরি জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুস্তক ক্রয়ের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) প্রকল্পে প্রেষণে বিভিন্ন ক্যাটাগরির জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ এবং সরাসরি জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>খ) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপন করতে হবে।</p> <p>গ) স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।</p>	<p>ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক</p> <p>খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৩.৩	<p>ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্প</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভাপতি বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপন করতে হবে।</p> <p>খ) স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।</p>	<p>ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>খ) মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও প্রকল্প পরিচালক</p>
৩.৪	<p>ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় পর্যায় ও জেলা লাইব্রেরীতে পুস্তক সংযোজন ও পাঠক সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প</p> <p>সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পুস্তক নির্বাচনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পুস্তক স্ক্যানিং, ডাটা-বেইজ ও সফটওয়্যার তৈরির জন্য EOI আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে তা মূল্যায়নের কাজ চলছে। এছাড়া, মার্চের মধ্যে পুস্তক নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভাপতি এপ্রিল ২০১৮ মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।</p> <p>খ) মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে পুস্তক নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।</p> <p>গ) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপন করতে হবে।</p>	<p>ক) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>খ) মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৩.৫	<p><u>প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প</u></p> <p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির ১১টি স্থানে নির্মাণ কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ০৫/০৪/২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করবে। সভাপতি চলতি অর্থবছরে আরো ১০০টি মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) আগামী ০৫/০৪/২০১৮ তারিখে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>খ) চলতি অর্থবছরে আরো ১০০টি মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে।</p> <p>গ) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপন করতে হবে।</p> <p>ঘ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান করতে হবে।</p>	<p>ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>ঘ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৩.৬	<p><u>মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় প্রকল্প</u></p> <p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেছেন। জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম প্রকল্পের প্রেষণে ও সরাসরি জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপন করতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান করতে হবে।</p>	<p>ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>গ) খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p>
৩.৭	<p><u>ধর্মীয় এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প</u></p> <p>সভায় সভায় জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। সভাপতি বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>ক) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপন করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান করতে হবে।</p>	<p>ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p> <p>খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক</p>

৪

(চলমান পৃঃ/৪)

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৩.৮	প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প সভায় জানানো হয় যে, “প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-২য়” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন হতে তা কতিপয় অবজারভেশনসহ ফেরত দেয়া হয়েছে। সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের অবজারভেশনের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	পরিকল্পনা কমিশনের অবজারভেশনের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করতে হবে।	সচিব, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৩.৯	গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ : সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেছেন। প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপন করতে হবে। খ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে। গ) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করার লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করতে হবে।	ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক গ) প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.১০	সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়গনোস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ প্রকল্প সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেছেন। প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উস্থাপন করতে হবে। খ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে। গ) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করার লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করতে হবে।	ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক গ) প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.১১	“কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ও বিভাগীয় কমপ্লেক্স স্থাপন” প্রকল্প : সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। যাচাই কমিটির সভার জন্য তা নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।	কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ও বিভাগীয় কমপ্লেক্স স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.১২	জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ সম্প্রসারণ প্রকল্প সভায় জানানো হয় যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত চাহিদাপত্র অনুসরণ করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানাতে হবে। পরিচালক, জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্স এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা করত: প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।	ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত চাহিদাপত্র অনুসরণ করে স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। খ) পরিচালক, জমিয়াতুল ফালাহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।	ক) স্থাপত্য অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন খ) পরিচালক, জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্স

৪

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৩.১৩	<p><u>চট্টগ্রাম হজ্জ অফিস পুনর্নির্মাণ এবং হজ্জ প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন :</u></p> <p>সভায় জানানো হয় যে, চট্টগ্রাম হজ্জ অফিস পুনর্নির্মাণ এবং হজ্জ প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপনের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১১/০২/২০১৮ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা হজ্জ অফিস এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম সফর করেন। প্রণয়নকৃত খসড়া মাস্টারপ্ল্যানের কতিপয় সংশোধনের জন্য প্রতিনিধিদল পরামর্শ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী পরিচালক, হজ্জ অফিস কর্তৃক স্থাপত্য অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যানটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা প্রয়োজন।</p>	<p>চট্টগ্রাম হজ্জ অফিস পুনর্নির্মাণ এবং হজ্জ প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপনের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করতে হবে।</p>	<p>ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, হজ্জ অফিস</p>
৩.১৪	<p><u>৬টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র (বরিশাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজবাড়ি, কুষ্টিয়া, হবিগঞ্জ এবং শেরপুর) স্থাপন, ৩ পার্বত্য জেলায় ইসলামিক মিশন সাব-সেন্টার স্থাপন এবং ১০টি বিদ্যমান ইসলামিক মিশনের মেরামত ও সংস্কার প্রকল্প :</u></p> <p>সভায় জানানো হয় যে, ৩ পার্বত্য জেলায় ইসলামিক মিশন হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের পরিবর্তে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের জমি, স্থাপনা এবং অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>	<p>৬টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র (বরিশাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজবাড়ি, কুষ্টিয়া এবং দেশের Hard to Reach এরিয়ায় হবিগঞ্জ এবং শেরপুর) স্থাপন, ৩ পার্বত্য জেলায় ইসলামিক মিশন সাব-সেন্টার স্থাপন এবং ১০টি বিদ্যমান ইসলামিক মিশনের মেরামত ও সংস্কারের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন</p>
৩.১৫	<p><u>বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ৫ তলা ওয়াকফ ভবনের উর্ধ্বমুখী ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণ প্রকল্প</u></p> <p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভায় প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।</p>	<p>ক) আলোচ্য প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।</p>	<p>ক) ওয়াকফ প্রশাসক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর</p> <p>খ) ওয়াকফ প্রশাসক</p>
৩.১৬	<p><u>আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স পুনঃনির্মাণ প্রকল্প</u></p> <p>সভায় জানানো হয় যে, আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের নকশা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের নকশা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন</p>
৩.১৭	<p><u>বিবিধ :</u></p> <p>সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রতিটি প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী বছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী ১২/০৪/২০১৮ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রতিমাসের ২০ তারিখের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সংশোধিত বরাদ্দ সরকারের নিয়মনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালন করে ব্যয় করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে ফেরত না যায় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।</p>	<p>ক) প্রতিটি প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী বছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী ১২/০৪/২০১৮ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ) প্রতিমাসের ২০ তারিখের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>গ) বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে ফেরত না যায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>ক) সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক।</p> <p>খ) সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক।</p> <p>গ) সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক।</p>

(চলমান পৃঃ/৬)

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৩.৮	প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প সভায় জানানো হয় যে, “প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-২য়” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন হতে তা কতিপয় অবজারভেশনসহ ফেরত দেয়া হয়েছে। সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের অবজারভেশনের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	পরিকল্পনা কমিশনের অবজারভেশনের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করতে হবে।	সচিব, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৩.৯	গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ : সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেছেন। প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উত্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উত্থাপন করতে হবে। খ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান করতে হবে। গ) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করার লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করতে হবে।	ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক গ) প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.১০	সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়গনোস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ প্রকল্প সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেছেন। প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উত্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের বাদবাকী সময়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী পর্যালোচনা সভা হতে কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উত্থাপন করতে হবে। খ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান করতে হবে। গ) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করার লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করতে হবে।	ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক গ) প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.১১	“কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ও বিভাগীয় কমপ্লেক্স স্থাপন” প্রকল্প : সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। যাচাই কমিটির সভার জন্য তা নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।	কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ও বিভাগীয় কমপ্লেক্স স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা আহবান করতে হবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.১২	জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ সম্প্রসারণ প্রকল্প সভায় জানানো হয় যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত চাহিদাপত্র অনুসরণ করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানাতে হবে। পরিচালক, জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্স এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা করত: প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।	ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত চাহিদাপত্র অনুসরণ করে স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। খ) পরিচালক, জমিয়াতুল ফালাহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।	ক) স্থাপত্য অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন খ) পরিচালক, জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্স

8। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় মাননীয় মন্ত্রী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্ব-স্ব দায়িত্ব সময়মত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৪

স্বা:-০১/০৪/২০১৮ খ্রি.

অধ্যক্ষ মতিউর রহমান

মন্ত্রী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়